

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores CNPJ 01.656.027/0001-08	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JÓIA/RS			
	ENDEREÇO: Rua Dr. Edmar Kruehl, nº 258, Jóia/RS			
	RESPONSÁVEL TÉCNICA: ARQ. FERNANDA MACHADO CAU: A147150-3			
	RRT: 11189953100			
	INÍCIO PREVISTO: 18/10/2021		TÉRMINO PREVISTO: 23/11/2021	
ITEM	SERVIÇO	INÍCIO	DIAS	TÉRMINO
1	PROCEDIMENTOS INICIAIS			
1.1	LIXAMENTO DAS ESQUADRIAS	15/nov	2	18/nov
1.2	LAVAGEM DAS ESQUADRIAS	08/nov	2	10/nov
1.3	LAVAGEM EXERNA DAS PAREDES DO PRÉDIO	22/nov	2	25/nov
2	ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO			
2.1	REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE NO PASSEIO PÚBLICO	18/out	1	18/out
2.2	REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE NO ESTACIONAMENTO	19/out	1	19/out
2.3	REMOÇÃO DE RAMPA EXISTENTE - ACESSO AO PLENÁRIO	20/out	1	20/out
2.4	REMOÇÃO CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA	21/out	1	21/out
2.5	REMOÇÃO BALIZADORES DA RUA RICARDO BAZZAM NETO	22/out	1	22/out
2.6	ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NO PASSEIO PÚBLICO	25/out	5	29/out
2.7	ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NO ESTACIONAMENTO	25/out	4	28/out
2.8	COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL	29/out	2	01/nov
2.9	3 REBAIXOS DE MEIO FIO PARA VEÍCULOS	01/nov	2	02/nov
2.10	02 REBAIXOS DE MEIO FIO PARA PEDESTRES	03/nov	2	04/nov
2.11	PINTURA DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO	03/nov	2	04/nov
3	ACESSO PRINCIPAL			
3.1	REMOÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO LAJOTA	21/out	1	21/out
3.2	REMOÇÃO DEGRAUS EXISTENTES	21/out	1	21/out
3.3	ASSENTAMENTO DE PISO CIMENTÍCIO ANTIDERRAPANTE	03/nov	2	04/nov
4	ACESSIBILIDADE			
4.1	CONSTRUÇÃO DE RAMPA	25/out	3	27/out
4.2	COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO	04/nov	2	05/nov
4.3	CONSTRUÇÃO DE NOVOS DEGRAUS	27/out	2	28/out
4.4	COLOCAÇÃO CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO	08/nov	1	08/nov
4.5	PISO TÁTIL PARA RAMPA	09/nov	1	10/nov
4.6	PLACA VERTICAL PARA ESTACIONAMENTO	09/nov	1	09/nov
5	VEGETAÇÃO			
5.1	CORTE E REMOÇÃO DAS 3 ÁRVORES EXISTENTES	21/out	2	22/out
5.2	PLANTIO DE NOVAS ÁRVORES EM LOCAL APROPRIADO	22/nov	1	22/nov
6	JANELAS			
6.1	REMOÇÃO DE 06 JANELAS J1 E 02 JANELAS J2	08/nov	4	11/nov
6.2	COLOCAÇÃO DE NOVAS JANELAS MAXIMAR EM VIDRO FUME E ESTRUTURA METÁLICA	08/nov	4	11/nov
7	PINTURA EXTERNA			
7.1	REPAROS NO REBOCO	08/nov	3	10/nov
7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NAS PAREDES	10/nov	2	11/nov
7.3	APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA EMBORRACHADA FOSCA NAS ALVENARIAS	11/nov	6	19/nov
7.4	APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE NAS SUPERF. METÁLICAS (ESQUADRIAS, LIXEIRA, GUARDACORPO)	10/nov	5	17/nov
7.5	APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE NAS SUPERFÍCIES DE MADEIRA (BEIRAL)	10/nov	2	11/nov
8	ENTREGA			
8.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	23/nov	1	23/nov

FERNANDA MACHADO
Arquiteta e Urbanista
RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PROJETO
CAU: A147150-3

IGNACIO LEVINSKI
Presidente da Câmara de Vereadores Jóia
CONTRATANTE
CPF: 558.436.030-91

Jóia, 29 de setembro de 2021